

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月09日

計画の名称	大口町における下水道安全対策の推進											
計画の期間	平成31年度 ~ 令和02年度 (2年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	大口町											
計画の目標	下水道施設のストックマネジメント計画に基づく点検調査を行うことにより、町民が安心して暮らせる環境を目指す。											
全体事業費 (百万円)	合計 (A + B + C + D)	40	A	40	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0 %

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R1末)	最終目標値 (R2末)
1	五条川左岸流域関連公共下水道の下水道管渠点検調査達成率を0% (平成30年度末見込み) から16%に増加させる。 管渠点検調査達成率 管渠点検調査延長 (m) / 左岸総延長 (m)	0%	3%	16%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大口町	直接	大口町	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント計画に基づく点検調査(五条川左岸流域関連)	污水管:L=10.093km マンホール:N=2070箇所	大口町						40		策定済
個別施設計画: 下水道ストックマネジメント計画																			
											小計						40		
											合計						40		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大口町建設部建設課において、事業効果及び目標値の達成状況を検証した。	令和3年8月
	公表の方法
	町ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	五条川左岸流域関連公共下水道の下水道管渠点検調査達成率が16%まで向上し、管渠の劣化状況について把握することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<p>今後は、防災・安全交付金の事業として、引き続きストックマネジメント計画に基づく点検調査を実施していく。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	管渠点検調査達成率	
	最終 目標値	16%
	最終 実績値	16%