

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年12月20日

計画の名称	大口町における下水道未普及解消の推進											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和05年度 (4年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	大口町											
計画の目標	下水道の整備を行い、生活環境の向上と公共用水域の水質の改善を図る。											
全体事業費 (百万円)	合計 (A + B + C + D)	381	A	381	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0 %

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R5末)
1	下水道処理人口普及率を87% (R2当初) から95%に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口 (人) / 総人口 (人)	87%	94%	95%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大口町	直接	大口町	管渠(汚水)	新設	五条川右岸処理区(未普及解消)	汚水管 150~250 L=5.6km	大口町						381		-
											小計						381		
											合計						381		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大口町建設部建設課において、事業効果及び目標値の達成状況を検証した。	令和6年度
	公表の方法
	町ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画区域の下水道整備を行った結果、下水道処理人口普及率を高めることができ、衛生的で快適な生活を送れる環境の向上が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、残る計画区域の整備を行う。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道普及率	
	最終目標値	95%
	最終実績値	97%